

รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ 2567



องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก
ตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร
จังหวัดอุบลราชธานี



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอนจิก
เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เนื่องด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลอนจิก ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ (๒) (๓) และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลอนจิกได้รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอนจิก เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบและเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลอนจิก จึงประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ ทั้งนี้ สามารถขอดูหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลอนจิก ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอนจิก ๓๔๒ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี โทรศัพท์ ๐๔๕-๔๒๔๔๗๗ หรือทางเว็บไซต์ www.donjik.go.th

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

(นายอาธิป สายบุญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอนจิก

การจัดทำงบประมาณ

ผู้บริหารอบต. ดอนจิก ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 118 โครงการ งบประมาณ 100,900,000 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	38	8,782,000
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต	34	29,638,800
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดระเบียบชุมชน	9	150,000
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว	2	60,000
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และนันทนาการ	25	17,138,090
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10	750,000
รวม	118	56,518,890

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลตอนจิก อำเภอพิบูลย์มังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้าง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
1	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมเกรตบดทับ ซอยกกล้าหาญ หมู่ที่ 1 บ้านตอนจิก	กว้าง 4.00 ม. ยาว 60.00ม.หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 240.00 ตร.ม.	5,000	พฤษภาคม - มิถุนายน 2567	ดำเนินการสำเร็จแล้ว	5,000	กองช่าง	
2	โครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต สายหน้าโรงเรียนชุมชนบ้านตอนจิก (จรรยาราชูร์) หมู่ที่ 1 บ้าน2 ตอนจิก	กว้าง 4.00 ม. ยาว 177.00ม.หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 708.00 ตร.ม.	295,000	พฤศจิกายน – มกราคม 2567	ดำเนินการสำเร็จแล้ว	270,000	กองช่าง	
3	โครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต สายทางเข้าหมู่ที่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านภูมะหรี	กว้าง 4.00 ม. ยาว 180.00ม.หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 720.00 ตร.ม.	299,000	ธันวาคม 2567- กุมภาพันธ์ 2568	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	288,000	กองช่าง	
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ซอยห้วยไร่ หมู่ที่ 3 บ้านหนองไผ่	ถนน คสล. กว้าง 3.00 ม. ยาว 160.00 ม.หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 480.00 ตร.ม.	299,000	กันยายน – พฤศจิกายน 2567	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	291,000	กองช่าง	

5	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง พร้อมเกรดบดทับ ซอยพาที หมู่ที่ 4 บ้านบุงคำ	กว้าง 3.00 ม. ยาว 300.00ม.หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 900.00 ตร.ม.	51,000	พฤษภาคม – มิถุนายน 2567	ดำเนินการสำเร็จแล้ว	49,500	กองช่าง	
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ซอยแก่งใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านบุงคำ	ถนน คสล. กว้าง 3.00 ม. ยาว 112.00 ม.หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 336.00 ตร.ม.	210,000	กันยายน - พฤศจิกายน 2567	ดำเนินการสำเร็จแล้ว	203,000	กองช่าง	
7	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง พร้อมเกรดบดทับ สายเลียบบ้วยทราย หมู่ที่ 4 บ้านบุงคำ	กว้าง 3.00 ม. ยาว 600.00ม.หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,800.00 ตร.ม.	39,000	เมษายน – มิถุนายน 2567	ดำเนินการสำเร็จแล้ว	37,500	กองช่าง	
8	โครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต สายกลางบ้าน หมู่ที่ 5 บ้านนาดี	กว้าง 4.00 ม. ยาว 180.00ม.หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 720.00 ตร.ม.	299,000	ธันวาคม 2567-กุมภาพันธ์ 2568	ดำเนินการสำเร็จแล้ว	289,500	กองช่าง	
9	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง พร้อมเกรดบดทับ ซอยลุนอุดม หมู่ที่ 6 บ้านโนนลำดวน	กว้าง 5.00 ม. ยาว 400.00ม.หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,000.00 ตร.ม.	244,000	มกราคม – กุมภาพันธ์ 2567	ดำเนินการสำเร็จแล้ว	230,000	กองช่าง	
10	โครงการปรับปรุงถนนดินลงลูกรัง พร้อมเกรดบดทับ สายทุ่งนาสาร-ทุ่งแสงตะวัน หมู่ที่ 6 บ้านโนนลำดวน	กว้าง 4.00 ม. ยาว 640.00ม.หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,560.00 ตร.ม.	56,000	มกราคม – กุมภาพันธ์ 2567	ดำเนินการสำเร็จแล้ว	53,000	กองช่าง	
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง สายไทรงาม-ภูมะหรี หมู่ที่ 7 บ้านไทรงาม	ถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 94.00 ม.หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 470.00 ตร.ม.	299,000	กรกฎาคม – กันยายน 2567	ดำเนินการสำเร็จแล้ว	292,000	กองช่าง	

12	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง พร้อมเกรดบดทับ สายคลองชลประทาน 2L2R2R-LMC หมู่ที่ 8 บ้านม่วงฮี	กว้าง 4.00 ม. ยาว 1,300.00ม.หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 5,200.00 ตร.ม.	117,000	พฤษภาคม – มิถุนายน 2567	ดำเนินการสำเร็จแล้ว	110,000	กองช่าง	
13	โครงการปรับปรุงถนนดินลงลูกรัง พร้อมเกรดบดทับ ซอยบุญมี หมู่ที่ 8 บ้านม่วงฮี	กว้าง 3.00 ม. ยาว 700.00ม.หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,100.00 ตร.ม.	183,000	พฤษภาคม – กรกฎาคม 2567	ดำเนินการสำเร็จแล้ว	175,000	กองช่าง	
14	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสันติภาพ หมู่ที่ 9 บ้านห้วยแดง	ถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 117.00 ม.หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 468.00 ตร.ม.	298,000	กันยายน – พฤศจิกายน 2567	ดำเนินการสำเร็จแล้ว	294,000	กองช่าง	
15	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง สายคลองชลประทาน 3R9L-RMC หมู่ที่ 10 บ้านแก่งยาง	ถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 116.00 ม.หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 464.00 ตร.ม.	298,000	มิถุนายน – สิงหาคม 2567	ดำเนินการสำเร็จแล้ว	292,000	กองช่าง	
16	โครงการปรับปรุงถนนดินลงลูกรัง พร้อมเกรดบดทับและวางท่อระบายน้ำ สายคลองชลประทาน-ห้วยไผ่ หมู่ที่ 11 บ้านม่วงแมด	กว้าง5.00 ม. ยาว 620.00ม.หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3,100.00 ตร.ม.	292,000	พฤษภาคม – มิถุนายน 2567	ดำเนินการสำเร็จแล้ว	278,000	กองช่าง	
17	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ซอยสมศักดิ์ หมู่ที่ 12 บ้านแสง	ถนน คสล. กว้าง 3.00 ม. ยาว 87.00 ม.หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 261.00 ตร.ม.	164,000	กรกฎาคม – กันยายน 2567	ดำเนินการสำเร็จแล้ว	159,000	กองช่าง	

18	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง พร้อมเกรดบดทับและวางท่อระบายน้ำ ซอยพลพลอยแสง หมู่ที่ 12 บ้านแสง	กว้าง 4.00 ม. ยาว 360.00ม.หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,440.00 ตร.ม.	135,000	เมษายน – มิถุนายน 2567	ดำเนินการสำเร็จแล้ว	127,000	กองช่าง	
19	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง พร้อมเกรดบดทับ ซอยฝอยคำเบา หมู่ที่ 13 บ้านดอนใหญ่	กว้าง 4.00 ม. ยาว 1,350.00ม.หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 5,400.00 ตร.ม.	111,000	เมษายน – มิถุนายน 2567	ดำเนินการสำเร็จแล้ว	104,000	กองช่าง	
20	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง พร้อมเกรดบดทับ สายดอนใหญ่-โรงเรียนหนองไฮ หมู่ที่ 13 บ้านดอนใหญ่	กว้าง 4.00 ม. ยาว 2,200.00ม.หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 8,800.00 ตร.ม.	188,000	เมษายน – มิถุนายน 2567	ดำเนินการสำเร็จแล้ว	178,500	กองช่าง	
21	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ซอยธรรมพิทักษ์ หมู่ที่ 14 บ้านดอนจิก	ถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 116.00 ม.หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 464.00 ตร.ม.	298,000	กันยายน – ตุลาคม 2567	ดำเนินการสำเร็จแล้ว	291,000	กองช่าง	
22	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง สายโคกสะอาด-ดอนใหญ่ หมู่ที่ 15 บ้านโคกสะอาด	ถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 116.00 ม.หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 464.00 ตร.ม.	298,000	กันยายน – พฤศจิกายน 2567	ดำเนินการสำเร็จแล้ว	291,000	กองช่าง	
23	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ใจภพ หมู่ที่ 16 บ้านนาเจริญ	ถนน คสล. กว้าง 3.00 ม. ยาว 38.00 ม.หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 114.00 ตร.ม.	69,000	สิงหาคม – กันยายน 2567	ดำเนินการสำเร็จแล้ว	68,500	กองช่าง	

24	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย บัวจุม-สายดี หมู่ที่ 16 บ้านนาเจริญ	ถนน คสล. กว้าง 3.00 ม. ยาว 85.00 ม.หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 255.00 ตร.ม.	158,000	กันยายน – ตุลาคม 2567	ดำเนินการสำเร็จแล้ว	153,000	กองช่าง	
25	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ซอย จันทรพันธ์-คลองชนประทาน 2R9L หมู่ที่ 16 บ้านนาเจริญ	ถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 29.00 ม.หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 116.00 ตร.ม.	73,000	สิงหาคม – ตุลาคม 2567	ดำเนินการสำเร็จแล้ว	72,500	กองช่าง	
26	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง และวางท่อระบายน้ำ ซอยโชคนัก หมู่ที่ 17 บ้านสมบูรณ์สาครี	ถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 119.00 ม.หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 476.00 ตร.ม.	312,000	กันยายน - ตุลาคม 2567	ดำเนินการสำเร็จแล้ว	303,000	กองช่าง	
27	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง สาย คลองชลประทาน 1L2R9L-RMC หมู่ที่ 18 บ้านม่วงงาม	ถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 116.00 ม.หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 464.00 ตร.ม.	298,000	กันยายน – พฤศจิกายน 2567	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	291,000	กองช่าง	
28	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง สาย กลางบ้าน หมู่ที่ 19 บ้านทุ่งแสงตะวัน	ถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 94.00 ม.หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 470.00 ตร.ม.	299,000	กันยายน – พฤศจิกายน 2567	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	291,000	กองช่าง	
29	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ซอยนิพัฒนานนท์ หมู่ที่ 20 บ้านโนนเจริญ	ถนน คสล. กว้าง 3.00 ม. ยาว160.00 ม.หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 480.00 ตร.ม.	299,000	กันยายน – พฤศจิกายน 2567	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	292,500	กองช่าง	

30	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง สายกลางบ้าน หมู่ที่ 22 บ้านแก่งเจริญสุข	ถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 55.00 ม.หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 220.00 ตร.ม.	143,000	กุมภาพันธ์ – เมษายน 2567	ดำเนินการสำเร็จแล้ว	142,000	กองช่าง	
31	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมเกรดบดทับ สายแก่งเจริญสุข-ห้วยแดง หมู่ที่ 22 บ้านแก่งเจริญสุข	กว้าง4.00 ม. ยาว 1,750.00ม.หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 7,000.00 ตร.ม.	157,000	เมษายน – มิถุนายน 2567	ดำเนินการสำเร็จแล้ว	150,000	กองช่าง	
32	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ส.รุ่ง-แก่งใหญ่ หมู่ที่ 23 บ้านทุ่งเทวา	ถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 117.00 ม.หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 468.00 ตร.ม.	298,000	กันยายน - ตุลาคม 2567	ดำเนินการสำเร็จแล้ว	291,000	กองช่าง	
33	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าอาคารกองช่างและป้องกันฯ อบต.ดอนจิก	ถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 51.80 ม.หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 259.00 ตร.ม.	166,000	กรกฎาคม – กันยายน 2567	ดำเนินการสำเร็จแล้ว	161,000	กองช่าง	
34	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ข้างสนามฟุตบอล อบต.ดอนจิก	ถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 156.00 ม.หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 780.00 ตร.ม.	494,000	มกราคม – มีนาคม 2567	ดำเนินการสำเร็จแล้ว	486,000	กองช่าง	
35	โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.ดอนจิก	กว้าง 9.00 ม. ยาว 24.50ม.หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 220.50 ตร.ม.	367,000	ธันวาคม 2567-กุมภาพันธ์ 2568	ดำเนินการสำเร็จแล้ว	336,000	กองช่าง	
36	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าอาคารกองสวัสดิการสังคม อบต.ดอนจิก	จุดที่ 1 กว้าง 22.30 ม. ยาว 23.00ม.จุดที่ 2 กว้าง 19.26 เมตร ยาว 25.50 เมตรหรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,004.00 ตร.ม.	457,000	ธันวาคม 2567-กุมภาพันธ์ 2568	ดำเนินการสำเร็จแล้ว	432,000	กองช่าง	

37	โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล อบต.ดอนจิก	กว้าง 80.00 ม. ยาว 110.00ม.หรือ พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 8,800.00 ตร.ม.	216,000	ตุลาคม – ธันวาคม 2566	ดำเนินการ สำเร็จแล้ว	214,000	กองช่าง	
38	โครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ กคอนกรีต ที่จอตรภายใน อบต. ดอนจิก	กว้าง 4.00 ม. ยาว 322.00ม.หรือ พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,288.00 ตร.ม.	498,000	ธันวาคม 2567- กุมภาพันธ์ 2568	ดำเนินการ สำเร็จแล้ว	485,000	กองช่าง	

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานงบกลาง

ดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุที่อายุ 60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน	17,990,400	1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567	ดำเนินการสำเร็จแล้ว	17,031,300	กองสวัสดิการฯ	
2	เบี้ยยังชีพความพิการ	เพื่อจ่ายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพความพิการให้แก่คนพิการที่มีสิทธิ์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	10,478,400	1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567	ดำเนินการสำเร็จแล้ว	9,322,400	กองสวัสดิการฯ	
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ ฯ	120,000	1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567	ดำเนินการสำเร็จแล้ว	88,000	กองสวัสดิการฯ	

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
1	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน์ วรขัตติยราชนารี	ฉีดวัคซีนสุนัขและแมวเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	120,000	เมษายน 2567	ดำเนินการสำเร็จแล้ว	107,383	สำนักปลัด	
2	โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก	จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในตำบลเรื่องรณรงค์เกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้เลือดออก	30,000	29 สิงหาคม 2567	ดำเนินการสำเร็จแล้ว	22,340	สำนักปลัด	
3	โครงการขอรับเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านดอนจิก หมู่ที่ 1	เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านดอนจิก หมู่ที่ 1	20,000	สิงหาคม – กันยายน 2567	ดำเนินการสำเร็จแล้ว	20,000	สำนักปลัด	
4	โครงการขอรับเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านภูมะหรี หมู่ที่ 2	เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านภูมะหรี หมู่ที่ 2	20,000	สิงหาคม – กันยายน 2567	ดำเนินการสำเร็จแล้ว	20,000	สำนักปลัด	
5	โครงการขอรับเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 3	เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 3	20,000	สิงหาคม – กันยายน 2567	ดำเนินการสำเร็จแล้ว	20,000	สำนักปลัด	

[illegible]

[illegible]

19	โครงการขอรับเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านสมบูรณ์สามัคคี หมู่ที่ 17	เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านสมบูรณ์สามัคคี หมู่ที่ 17	20,000	สิงหาคม – กันยายน 2567	ดำเนินการสำเร็จแล้ว	20,000	สำนักปลัด	
20	โครงการขอรับเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านม่วงงาม หมู่ที่ 18	เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านม่วงงาม หมู่ที่ 18	20,000	สิงหาคม – กันยายน 2567	ดำเนินการสำเร็จแล้ว	20,000	สำนักปลัด	
21	โครงการขอรับเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านทุ่งแสงตะวัน หมู่ที่ 19	เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านทุ่งแสงตะวัน หมู่ที่ 19	20,000	สิงหาคม – กันยายน 2567	ดำเนินการสำเร็จแล้ว	20,000	สำนักปลัด	
22	โครงการขอรับเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 20	เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 20	20,000	สิงหาคม – กันยายน 2567	ดำเนินการสำเร็จแล้ว	20,000	สำนักปลัด	
23	โครงการขอรับเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านใหม่ผาสุข หมู่ที่ 21	เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านใหม่ผาสุข หมู่ที่ 21	20,000	สิงหาคม – กันยายน 2567	ดำเนินการสำเร็จแล้ว	20,000	สำนักปลัด	

24	โครงการขอรับเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านแก่งเจริญสุข หมู่ที่ 22	เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านแก่งเจริญสุข หมู่ที่ 22	20,000	สิงหาคม – กันยายน 2567	ดำเนินการสำเร็จแล้ว	20,000	สำนักปลัด	
25	โครงการขอรับเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านทุ่งเทวา หมู่ที่ 23	เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านทุ่งเทวา หมู่ที่ 23	20,000	สิงหาคม – กันยายน 2567	ดำเนินการสำเร็จแล้ว	20,000	สำนักปลัด	

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
1	โครงการส่งเสริมกิจกรรมครอบครัวตำบลดอนจิก "วันพาแลง ฮักแพง แบ่งปัน"	จัดกิจกรรมส่งเสริมวันครอบครัว "วันพาแลง ฮักแพง แบ่งปัน"	130,000	29 มีนาคม - 22 เมษายน 2567	ดำเนินการสำเร็จแล้ว	150,000	กองสวัสดิการฯ	
2	โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุและผู้เกี่ยวข้อง (รู้คุณผู้สูงวัย ห่วงใยคนชรา)	จัดกิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุและผู้ที่เกี่ยวข้อง (รู้คุณผู้สูงวัย ห่วงใยคนชรา)	80,000	25 มีนาคม - 2 พฤษภาคม 2567	ดำเนินการสำเร็จแล้ว	80,000	กองสวัสดิการฯ	
3	โครงการช่วยเหลือประชาชนตำบลดอนจิก	ดำเนินการช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์เบื้องต้นให้กับผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มเปราะบางในตำบลดอนจิก	30,000	1 ตุลาคม 2566 – 31 กันยายน 2567	ไม่ได้ดำเนินการ	0	กองสวัสดิการฯ	
4	โครงการฝึกอาชีพผู้สูงอายุ, ผู้ติดตามและผู้ที่เกี่ยวข้องในตำบลดอนจิก	จัดกิจกรรมฝึกอาชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้ติดตามและผู้ที่เกี่ยวข้องในตำบลดอนจิก	30,000	1 ตุลาคม 2566 – 31 กันยายน 2567	ไม่ได้ดำเนินการ	0	กองสวัสดิการฯ	
5	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ, ผู้พิการ, ผู้ด้อยโอกาส, ผู้ติดตาม และผู้ที่เกี่ยวข้อง	จัดกิจกรรมอบรมและทัศนศึกษานอกพื้นที่ให้กับผู้สูงอายุ, ผู้พิการ, ผู้ด้อยโอกาส, ผู้ติดตาม และผู้ที่เกี่ยวข้อง	150,000	2 กุมภาพันธ์ - 27 กุมภาพันธ์ 2567	ดำเนินการสำเร็จแล้ว	150,000	กองสวัสดิการฯ	

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
1	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน	เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน	20,000	-	ไม่ได้ดำเนินการ	-	กองสวัสดิการฯ	

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดระเบียบชุมชน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
1	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้และเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	30,000	สิงหาคม 2567	ดำเนินการสำเร็จแล้ว	30,000	สำนักปลัด	

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดระเบียบชุมชน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานจราจร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
1	โครงการอบรมรณรงค์สวมหมวกนิรภัยและส่งเสริมวินัยจราจร	เพื่ออบรมรณรงค์สวมหมวกนิรภัยและส่งเสริมวินัยจราจร	20,000	1 ตุลาคม 2566 – 31 กันยายน 2567	ไม่ได้ดำเนินการ	0	สำนักปลัด	
2	โครงการป้องกันภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	เพื่อป้องกันภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	10,000	ธันวาคม – มกราคม 2567	ดำเนินการสำเร็จแล้ว	10,000	สำนักปลัด	
3	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	10,000	เมษายน 2567	ดำเนินการสำเร็จแล้ว	10,000	สำนักปลัด	

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดระเบียบชุมชน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
1	โครงการรณรงค์และส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธี	จัดงาน/กิจกรรมสาธารณะต่างๆ	20,000	กรกฎาคม – สิงหาคม 2567	ดำเนินการสำเร็จแล้ว	19,390	สำนักปลัด	

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดระเบียบชุมชน

แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
1	โครงการโคกหนองนาโมเดล อบต.ดอนจิก	จัดงาน/กิจกรรมการออกพื้นที่ให้บริการประชาชน	30,000	17 กรกฎาคม - 2567	ดำเนินการสำเร็จแล้ว	29,880	สำนักปลัด	

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดระเบียบชุมชน

แผนงานการเกษตร งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
1	โครงการจัดกิจกรรม 1 อบต.1 ถนนใส่ใจสิ่งแวดล้อม	จัดงาน/กิจกรรมการออกพื้นที่ให้บริการประชาชน	10,000	26 สิงหาคม - 6 กันยายน 2567	ดำเนินการสำเร็จแล้ว	9,960	สำนักปลัด	
2	โครงการรณรงค์การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท	จัดงาน/กิจกรรมสาธารณะ	10,000	17 พฤศจิกายน 2567	ดำเนินการสำเร็จแล้ว	10,000	สำนักปลัด	
3	โครงการรักษ์ป่า - รักน้ำเฉลิมพระเกียรติฯ	จัดงาน/กิจกรรมสาธารณะ	10,000	3 -5 เมษายน 2567	ดำเนินการสำเร็จแล้ว	9,998	สำนักปลัด	

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
1	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแก่งลำดวน	เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแก่งลำดวน	50,000	กุมภาพันธ์ – เมษายน 2567	ดำเนินการสำเร็จแล้ว	48,745	สำนักปลัด	
2	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวแก่งใหญ่	เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวแก่งใหญ่	10,000	1 ตุลาคม 2566 – 31 กันยายน 2567	ไม่ได้ดำเนินการ	0	สำนักปลัด	

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และนันทนาการ

แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
1	โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดทั้ง 7 แห่ง	เพื่อประเมินคุณภาพการศึกษาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดทั้ง 7 แห่ง	20,000	1 ตุลาคม 2566 – 31 กันยายน 2567	ไม่ได้ดำเนินการ	0	กองการศึกษา	
2	โครงการพัฒนาศักยภาพครู ผู้ดูแลเด็ก บุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง	เพื่อพัฒนาศักยภาพครู ผู้ดูแลเด็ก บุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง	30,000	1 ตุลาคม 2566 – 31 กันยายน 2567	ไม่ได้ดำเนินการ	0	กองการศึกษา	
3	โครงการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อ มือ เท้า ปาก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด	ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อ มือ เท้า ปาก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด	20,000	1 ตุลาคม 2566 – 31 กันยายน 2567	ไม่ได้ดำเนินการ	0	กองการศึกษา	
4	โครงการศูนย์เด็กฯ พอเพียง	เพื่อใช้จัดซื้อ เมล็ดพันธุ์ วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น	14,000	1 ตุลาคม 2566 – 31 กันยายน 2567	ไม่ได้ดำเนินการ	0	กองการศึกษา	

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และนันทนาการ

แผนงานการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
1	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)	เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)	569,160	22 กุมภาพันธ์ - 20 กันยายน 2567	ดำเนินการสำเร็จแล้ว	552,636	กองการศึกษา	
2	โครงการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	เพื่อจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	143,840	1 ตุลาคม 2566 - 31 กันยายน 2567	ไม่ได้ดำเนินการ	0	กองการศึกษา	
3	โครงการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	เพื่อจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	100,750	10 กรกฎาคม - 30 กรกฎาคม 2567	ดำเนินการสำเร็จแล้ว	48,425	กองการศึกษา	
4	โครงการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าหนังสือเรียน)	เพื่อจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าหนังสือเรียน)	62,000	10 กรกฎาคม - 20 กันยายน 2567	ดำเนินการสำเร็จแล้ว	29,800	กองการศึกษา	
5	โครงการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	เพื่อจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	89,900	10 กรกฎาคม - 30 กรกฎาคม 2567	ดำเนินการสำเร็จแล้ว	43,210	กองการศึกษา	

6	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	2,734,200	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	ดำเนินการสำเร็จแล้ว	1,960,920	กองการศึกษา	
7	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันของโรงเรียน 11 แห่ง	สนับสนุนอาหารกลางวันของโรงเรียน 11 แห่ง	6,982,200	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	ดำเนินการสำเร็จแล้ว	5,723,322	กองการศึกษา	
8	อาหารเสริม (นม) โรงเรียน 11	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ อาหารเสริม (นม) โรงเรียน 11	2,538,380	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	ดำเนินการสำเร็จแล้ว	2,516,478.90	กองการศึกษา	
9	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)โรงเรียน	เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)โรงเรียน	2,538,380	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	ดำเนินการสำเร็จแล้ว	2,516,478.90	กองการศึกษา	
10	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	605,280	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	ดำเนินการสำเร็จแล้ว	530,563.80	กองการศึกษา	

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และนันทนาการ

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
1	โครงการส่งเสริมกิจกรรมคาราวานเสริมสร้างเด็ก	จัดกิจกรรมคาราวานเสริมสร้างเด็ก	20,000	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ	0	กองการศึกษา	ไม่ได้ใช้งบ
2	โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	100,000	13 มกราคม 2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ	182,935	กองการศึกษา	
3	โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา	ดำเนินการส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา	10,000	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ	0	กองการศึกษา	ไม่ได้ใช้งบ
4	โครงการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นรุ่นเก๋าสู่รุ่นใหม่	จัดกิจกรรมสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นรุ่นเก๋าสู่รุ่นใหม่	20,000	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	ไม่ได้ดำเนินการ	0	กองการศึกษา	

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และนันทนาการ

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
1	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนประชาชนตำบลยาเสพติด	เพื่อแข่งขันกีฬาเยาวชนประชาชนตำบลยาเสพติด	200,000	26-29 มีนาคม 2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ	384,986	กองการศึกษา	

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และนันทนาการ

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
1	การจัดงานประเพณีลอยกระทง	จัดกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง	30,000	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	ไม่ได้ดำเนินการ	0	กองการศึกษา	
2	การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนำพาลูกหลานเข้าวัดสาธน์สัมพันธ์ครอบครัว สังคมเข้มแข็ง	ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนำพาลูกหลานเข้าวัด	20,000	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	ไม่ได้ดำเนินการ	0	กองการศึกษา	
3	โครงการประเพณีแก่งลำดวน	จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีแก่งลำดวน	200,000	10 เมษายน 2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ	146,845	กองการศึกษา	
4	โครงการบวงสรวงสมโภชน์พระบำรุ้งราษฎร์ (จุมมณี)	จัดกิจกรรมบวงสรวงสมโภชน์พระบำรุ้งราษฎร์ (จุมมณี)	50,000	6 ธันวาคม 2566	ดำเนินการแล้วเสร็จ	36,300	กองการศึกษา	
5	โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษาอำเภอบึงลพ	จัดกิจกรรมประเพณีแห่เทียนพรรษาอำเภอบึงลพ	20,000	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	ไม่ได้ดำเนินการ	0	กองการศึกษา	
6	อุดหนุนโครงการแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี	จัดกิจกรรมประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี	20,000	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	ไม่ได้ดำเนินการ	0	กองการศึกษา	

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
1	โครงการยกย่องบุคคลต้นแบบตามหลักธรรมาภิบาล	เพื่อยกย่องบุคคลต้นแบบตามหลักธรรมาภิบาล	10,000	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	ไม่ได้ดำเนินการ	0	สำนักปลัด	
2	โครงการขับเคลื่อนจิตอาสา "เราทำดีด้วยหัวใจ"	เพื่อขับเคลื่อนจิตอาสา "เราทำดีด้วยหัวใจ"	10,000	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	ไม่ได้ดำเนินการ	0	สำนักปลัด	
3	โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม	เพื่อฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม	10,000	กันยายน 2567	ดำเนินการสำเร็จแล้ว	19,390	สำนักปลัด	โอนเพิ่ม
4	โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ผู้บริหาร,สมาชิกสภาฯ และผู้เกี่ยวข้อง ฯลฯ	เพื่อฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ผู้บริหาร, สมาชิกสภาฯ และผู้เกี่ยวข้อง ฯลฯ	300,000	กรกฎาคม 2567	ดำเนินการสำเร็จแล้ว	311,670	สำนักปลัด	โอนเพิ่ม
5	โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล	เพื่อบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล	10,000	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	ไม่ได้ดำเนินการ	0	สำนักปลัด	
6	โครงการร่วมงานส่งเสริมการขายร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน	เพื่อร่วมงานส่งเสริมการขายร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน	10,000	ธันวาคม 2566	ดำเนินการสำเร็จแล้ว	9,300	สำนักปลัด	
7	โครงการกิจกรรมผลิตสื่อจัดทำวิดิทัศน์แนะนำองค์กรและผลงานต่างๆ ของ อบต.	เพื่อจัดกิจกรรมผลิตสื่อจัดทำวิดิทัศน์แนะนำองค์กรและผลงานต่างๆ ของ อบต.	20,000	พฤศจิกายน 2566	ดำเนินการสำเร็จแล้ว	20,000	สำนักปลัด	

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
1	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	60,000	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	ไม่ได้ดำเนินการ	0	สำนักปลัด	

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
1	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บและพัฒนารายได้องค์การบริหารส่วนตำบลอนจิก	เพื่อปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บและพัฒนารายได้องค์การบริหารส่วนตำบลอนจิก	300,000	สิงหาคม - พฤศจิกายน 67	ก่อนนี้ผูกพันไว้ 300,000	0	กองคลัง	
2	โครงการรณรงค์ส่งเสริมการเสียภาษีเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	เพื่อรณรงค์ส่งเสริมการเสียภาษีเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	20,000	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	ไม่ได้ดำเนินการ	0	กองคลัง	


สรุปผลการดำเนินโครงการตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก ประจำปี 2567

จำแนกตามยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์	ผลการดำเนินโครงการ				โครงการที่ดำเนินการแล้วคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด (%)	หมายเหตุ
	ดำเนินการเสร็จแล้ว (โครงการ)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (โครงการ)	ยังไม่ดำเนินการ (โครงการ)	โครงการทั้งหมด		
ยุทธศาสตร์ที่ 1	29	9	-	38	32.20	
ยุทธศาสตร์ที่ 2	31	-	3	34	28.81	
ยุทธศาสตร์ที่ 3	8	-	1	9	7.63	
ยุทธศาสตร์ที่ 4	1	-	1	2	1.70	
ยุทธศาสตร์ที่ 5	15	-	10	25	21.19	
ยุทธศาสตร์ที่ 6	4	1	5	10	8.47	
รวม	88	10	20	118	100	

แผนภูมิสรุปผลการดำเนินโครงการตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก

ประจำปี 2567 จำแนกตามยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์



ส่วนที่ 4

สรุปผลและข้อเสนอแนะ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 12 (3) และข้อ 13 (5) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งชักชวนแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดำเนินการการวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น การติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลอนจิก เป็นไปด้วยความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลอนจิก จึงได้ดำเนินการวัดคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2566 – 2570) และการติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลอนจิก

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

มีจำนวนในข้อบัญญัติทั้งหมด	38 โครงการ
ดำเนินการแล้วเสร็จ	29 โครงการ
อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน	9 โครงการ
ยังไม่ได้ดำเนินการ	- โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต

มีจำนวนในข้อบัญญัติทั้งหมด	34 โครงการ
ดำเนินการแล้วเสร็จ	31 โครงการ
อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน	3 โครงการ
ยังไม่ได้ดำเนินการ	5 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดระเบียบชุมชน

มีจำนวนในข้อบัญญัติทั้งหมด	9 โครงการ
ดำเนินการแล้วเสร็จ	8 โครงการ
อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน	0 โครงการ
ยังไม่ได้ดำเนินการ	1 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์ยกรรม

และการท่องเที่ยว

มีจำนวนในข้อบัญญัติทั้งหมด	2 โครงการ
ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 โครงการ
อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน	0 โครงการ
ยังไม่ได้ดำเนินการ	1 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และนันทนาการ

มีจำนวนในข้อบัญญัติทั้งหมด	25 โครงการ
ดำเนินการแล้วเสร็จ	15 โครงการ
อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน	0 โครงการ
ยังไม่ได้ดำเนินการ	10 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

มีจำนวนในข้อบัญญัติทั้งหมด	10 โครงการ
ดำเนินการแล้วเสร็จ	4 โครงการ
อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน	1 โครงการ
ยังไม่ได้ดำเนินการ	5 โครงการ

ข้อเสนอแนะ

1. โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2566-2570) ควรมีความสัมพันธ์กับศักยภาพด้านงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลอนจิก
2. การใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการจริง ควรให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ตั้งไว้
3. ควรมีการวางแผนและประมาณค่าใช้จ่ายของโครงการให้ใกล้เคียงการดำเนินการจริง